



JP Vodokanal

BEČEŽ - ÓBECSE

JAVNO PREDUZEĆE

„VODOKANAL” BEČEŽ

21220 Bečež Danila Kiša 8/a tel/fax: 021/6912-931, 021/6912-930 www.vodokanal-becej.rs, E-mail: vodokanal@stcable.net, PIB: 101981142, Matični broj: 08069921, Šifra delatnosti: 3600, Tekući račun: 165-27725-96,160-80113-06,355-1009945-88

Дел.број: 551

Датум: 13.06.2018.године

На основу члана 115. став 5. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, број 124/12, 14/15 и 68/15), јавно предузеће „Водоканал” Бечеј, као Наручилац, доноси

**ОДЛУКУ О ИЗМЕНИ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ
Редни број јавне набавке ЈН III-5/17**

Назив, адреса и интернет страница Наручиоца:

Јавно предузеће „Водоканал” Бечеј, ул.Данила Киша 8/а, 21220Бечеј

Врста наручиоца:

јавно предузеће

Врста поступка јавне набавке:

отворени поступак јавне набавке

Врста предмета набавке:

Радови

Предмет јавне набавке:

Набавка радова на изградњи канализације отпадних вода у ул. Јована Поповића, Војвођанских бригада, Вујице Живанчева, Ади Ендре, Зилахи Лајоша и Партизанске у Бечеју

Природа и обим радова и основна обележја радова, место извршења радова, ознака из класификације делатности односно назив и ознака из општег речника набавке:

Предметна набавка обухвата припремно завршне радове, земљане радове, монтажерске радове и радове на изради шахтова.

Шифра из ОРН: 45231300 – Радови на изградњи цевовода за воду и канализацију

Првобитна вредност уговора: 9.463.284,50 динара без ПДВ-а

Измењена вредност уговора: 9.522.933,30 динара без ПДВ-а

Објективни разлози за измену уговора, уз извод из конкурсне документације или одговарајућег прописа у којима се налази основ за измену: Врши се измена уговора о јавној набавци радова - Набавка радова на изградњи канализације отпадних вода у ул. Јована Поповића, Војвођанских бригада, Вујице Живанчева, Ади Ендре, Зилахи Лајоша и Партизанске у Бечеју, број 720/17 од дана 10.07.2017.године, односно анекса уговора, број 315 од 13.04.2018.године, а на основу члана 7. иницијалног уговора, одредби члана 115. ЗЈН, и посебних узанси о грађењу, а сходно обавештењу које је везано за настале вишкове радова (поднетом у писаној форми од стране извођача радова, број 02-969/18 дана 27.04.2018.године) као и сагласности на извођење вишкова радова (донетој од стране наручиоца, број 379-А/18 дана 27.04.2018.године).

Члан 7. иницијалног уговора односи се на вишкове радова те да, уколико се током извођења уговорених радова појави потреба за извођењем вишкова радова, извођач је дужан да застане са том врстом радова и о томе обавести стручни надзор и наручиоца у писаној форми. Извођач није овлашћен да без писане сагласности Наручиоца и стручног надзора мења обим уговорених радова и изводи вишкове радова.

Извођач радова је доставио обавештење везано за настале вишкове радова у коме је навео списак позиција по којима се јавила потреба за вишковима радова односно позицију на којој је претходна ситуација условила појаву мањкова радова. На дато обавештење наручилац је дао сагласност те како су извођач радова и наручилац поступили су у складу са чланом 7. иницијалног уговора, стручни надзор наручиоца сачинио је извештај о вишковима радова, број 500 од 30.05.2018.године, у коме је констатовано следеће: Вишкови радова су се појавили како би се заштитила стабилност коловозне конструкције и колектора канализације, због обрушавања странице рова, због близине саобраћајнице и осталих инсталација. Вишкови радова се односе пре свега на уградњу песка - замена тла све до коте терена и транспорт вишка материјала на депонију. Укупна вредност изведених вишкова радова је 773.452,00 динара, док су мањкови радова због настале ситуације су 713.803,20 динара. Разлика између вишкова и мањкова радова је 59.648,80 динара. Уговорена вредност од 9.463.284,50 динара без ПДВ-а, ће се анексом уговора бр. 2 мењати за износ разлике између вишкова и мањкова радова и износи ће 9.522.933,30 динара без ПДВ-а.



Одговорно лице наручиоца

Зоран Грбић, директор

Одлуку саставила Комисија за ЈН III-5/17:


Данијела Сурла, мас.економиста

У Бечеју, дана 13.06.2018.године