



JP Vodokanal

BEČEŽ - ÓBECSE

JAVNO PREDUZEĆE

„VODOKANAL” BEČEŽ

21220 Bečež Danila Kiša 8/a tel/fax: 021/6912-931, 021/6912-930 www.vodokanal-becej.rs, E-mail: vodokanal@stcable.net, PIB: 101981142, Matični broj: 08069921, Šifra delatnosti: 3600, Tekući račun: 165-27725-96,160-80113-06,355-1009945-88

Дел.број: 689

Датум: 22.08.2019.године

На основу члана 115. став 5. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, број 124/12, 14/15 и 68/15), јавно предузеће „Водоканал” Бечеј, као Наручилац, доноси

**ОДЛУКУ О ИЗМЕНИ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ
Санација и доградња главне црпне станице у Бечеју,
бр. ЈН III-6/18**

Назив, адреса и интернет страница Наручиоца:

Јавно предузеће „Водоканал” Бечеј
ул.Данила Киша 8/а, 21220 Бечеј
www.vodokanal-becej.rs

Врста наручиоца:

јавно предузеће

Врста поступка јавне набавке:

отворени поступак јавне набавке

Врста предмета набавке:

Радови

Предмет јавне набавке:

Санација и доградња главне црпне станице у Бечеју

Природа и обим радова и основна обележја радова, место извршења радова, ознака из класификације делатности односно назив и ознака из општег речника набавке:

Предметна набавка обухвата грађевинске радове за изградњу прикључног шахта, паралелне механичке решетке са црпном станицом, разделног шахта – фаза 1 и фаза 2, шахта мерача протока 1 и 2, потисног цевовода, повезног вода између прикључног шахта и паралелне механичке решетке, сабирног шахта, механичке решетке, црпне станице и повезног вода између механичке решетке и паралелне механичке решетке са црпном станицом. Такође, планирана је и реконструкција дела постојећег

потисног вода, изградња електроенергетских инсталација и израда пројекта изведеног стања.

Шифра из ОРН: 45231300 и 45231400.

Првобитна вредност уговора: 31.878.413,52 динара без ПДВ-а.

Измењена вредност уговора: 31.878.413,52 динара без ПДВ-а.

Објективни разлози за измену уговора, уз извод из конкурсне документације или одговарајућег прописа у којима се налази основ за измену: Врши се измена уговора о јавној набавци радова - Набавка радова на санацији и доградњи главне црпне станице у Бечеју, број 104, закључен дана 18.02.2019.године, на основу члана 4. датог уговора, одредби члана 115. ЗЈН, а сходно захтеву за продужење рока (поднетом у писаној форми од стране извођача радова, дана 02.08.2019.године, број 01-U19-11) као и сагласности на продужење рока за извођење уговорених радова (донетој од стране наручиоца, дана 06.08.2019.године, број 640а).

Члан 4. поменутог уговора односи се на рок за извођење уговорених радова, те се анексом датог уговора, исти мења, тако да се досадашњи рок, одређен за 90 календарских дана рачунајући од дана увођења извођача у посао, продужује за 55 дана а из разлога неопходног времена за набавку, уградњу и пуштање у рад опреме на главној црпној станици.

Наиме, објективни технолошки разлози за измену уговора односе се на чињеницу да је наручилац предложио извођачу радова да изврши замену дела хидромашинске опреме а у циљу унифицирања и лакшег одржавања исте а са чиме се извођач радова сложио а на шта је и пројектант дао сагласност. Како набавка одговарајућих пумпи подразумева пумпе „увозног“ типа а већи део радова предметне набавке може бити реализован тек након уградње истих, извођач радова је предложио продужење рока за извођење радова. Сходно претходно наведеном, нови рок за извођење радова одређује се за 21.10.2019.године.



Одговорно лице наручиоца

Кути Габор, технички директор (по овлашћењу директора ЈП "Водоканал" Бечеј, бр.1044, датум:29.09.2014.године)

Одлуку саставила Комисија за ЈН III-6/18:

Данијела Мартинов, мас.економиста, председник Комисије

У Бечеју, дана 22.08.2019.године