



JP Vodokanal



BEČEŽ - ÓBECSE

JAVNO PREDUZEĆE

„VODOKANAL” BEČEŽ

21220 Bečež Danila Kiša 8/a tel/fax: 021/6912-931, 021/6912-930 www.vodokanal-becej.rs, E-mail: office@vodokanal-becej.rs, PIB: 101981142, Matični broj: 08069921, Šifra delatnosti: 3600, Tekući račun: 165-27725-96,160-80113-06, 325-9500600017387-75

Дел.број: 479/а

Датум: 11.06.2020.године

На основу члана 115. став 5. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, број 124/12, 14/15 и 68/15), јавно предузеће „Водоканал” Бечеј, као Наручилац, доноси

**ОДЛУКУ О ИЗМЕНИ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ
Редни број јавне набавке ЈН III-5/19**

Назив, адреса и интернет страница Наручиоца:

Јавно предузеће „Водоканал” Бечеј, ул.Данила Киша 8а, 21220 Бечеј.

Врста наручиоца:

Јавно предузеће.

Врста поступка јавне набавке:

Отворени поступак.

Врста предмета набавке:

Радови.

Предмет јавне набавке:

Набавка радова на изградњи канализационе мреже са црпном станицом у индустријској зони - прва фаза.

Природа и обим радова и основна обележја радова, место извршења радова, ознака из класификације делатности односно назив и ознака из општег речника набавке:

Набавка радова на изградњи канализационе мреже са црпном станицом у индустријској зони - прва фаза је неопходна јер се овом инвестицијом парцеле у делу ул. Индустријска и Новосадска, које су у индустријској зони, опремају мрежом јавне канализације отпадних вода, и тако постају атрактивне за домаће и стране инвеститоре.

Ознака и назив из ОРН: 45232410 – Радови на канализационој мрежи.

Првобитна вредност уговора: 15.923.753,30 динара без ПДВ-а.

Измењена вредност уговора: 16.263.950,00 динара без ПДВ-а.

Објективни разлози за измену уговора, уз извод из конкурсне документације или одговарајућег прописа у којима се налази основ за измену:

Врши се измена уговора о јавној набавци радова - Набавка радова на изградњи канализационе мреже са црпном станицом у индустријској зони - прва фаза, број 746 закључен дана 16.09.2019.године, на основу члана 6. датог уговора и одредби члана 115. ЗЈН, односно анекса бр.1, број 442 од 27.05.2020.године а сходно захтеву за признавање вишкова-мањкова радова (поднетом у писаној форми од стране извођача радова, дана 02.06.2020.године, број 0206/20) као и сагласности на продужење рока за извођење уговорених радова (донетој од стране наручиоца, дана 10.06.2020.године, број 476/20).

Члан 6. поменутог уговора односи се на вишкове радова, те се анексом уговора, утврђују вишкови радова који су настали услед одрањања терена под утицајем високог нивоа подземних вода те немогућности да се изврши поправка и довођење постојећег коловоза у првобитно стање односно утврђују се мањкови радова у смислу неизвођења појединих позиција које су постале непотребне услед измене ситуације на терену. Комплетан преглед вишкова и мањкова радова дат је у табели у прилогу.

Сходно претходно наведеном, првобитна вредност уговора, у висини од 15.923.753,30 динара без ПДВ-а, повећава се на 16.263.950,00 динара без ПДВ-а што значи да је укупна разлика наведених обрачунатих радова за 340.196,70 динара без ПДВ-а већа од првобитно уговорених.

Одговорно лице наручиоца:
Директор ЈП „Водоканал“ Бечеј

Зоран Грбић, дипл.инж.пољопривреде



Одлуку саставила Комисија за ЈН III-5/19:

Габор Кути, дипл.инж.грађ. – мастер, члан Комисије

У Бечеју, дана 11.06.2020.године